

URZĄD GMINY BĘDKÓW
97-319 Będków
ul. Parkowa 3
tel. (044) 725-70-13
NIP 773-18-06-164

URZĄD GMINY BĘDKÓW

Wpł. dnia 21.01.2013

Nasz znak

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- remont pokrycia dachu zabytkowego budynku kościoła,
- odnowienie lub uzupełnienie okładzin architektonicznych
albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych
niezbędnych do wykonania powyższych prac i robót przy zabytku /zaliczonego
do X kategorii obiektu budowlanego/ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW.NARODZENIA NMP w Będkowie, na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 307 położonej przy ul. Parkowej 5 w Będkowie,

.....
(nazwa zadania)

w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2012
(zgodnie z decyzją nr 38/12 pozwolenia na budowę)
od 01.06.2012 do 14.11.2012 (faktyczne zakończenie inwestycji w danym zakresie)

określonego w umowie nr1/2012.....
zawartej w dniu ...04 września 2012 roku.....
pomiędzy

GMINĄ BĘDKÓW

a

PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ pw. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W BĘDKOWIE

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. W jakim stopniu zrealizowane zostały planowane prace lub roboty budowlane:-

*Prace remontowe zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę
i w terminie zgodnym, a jednocześnie wyprzedzającym termin realizacji.*

2. Szczegółowy opis wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku:-

*Harmonogram opiewał wykonanie prac związanych z wykonaniem wymiany pokrycia
dachu kościoła oraz wykonaniem obróbek blacharskich zgodnie z projektem
i pozwoleniem udzielonym decyzją nr 7/2012 z dnia 12.01.2012 r.
Prace te w części finansowane były z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.*

*Przy wymianie pokrycia dachu prowadzono jednocześnie prace przy renowacji
sterczyn oraz frontowej elewacji wieży kościoła w Będkowie.
Wykonano konserwację wszystkich elewacji ponad dachami (nawy, prezbiterium
i kaplic). Zrekonstruowano sterczyny ceramiczne, przekomponowano elewację
szczytową.*

Podczas prac konserwatorskich dokonano:

- czyszczenia ściernego lub chemicznego ścian gładkich,
- wykucia starych spoin na murach z cegły zabytkowej,
- oczyszczenia ściernego lub chemicznego wykutych spoin,
- spoinowania murów i sklepień z cegły zabytkowej,
- przywrócenia pierwotnego koloru
- zabezpieczenia murów impregnatem hydrofobowym.

Prace te wykonano zgodnie z decyzją nr 8/2012 z 12 stycznia 2012 roku.

Część II. Sprawozdanie finansowe

A. Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych przy realizacji zadania

Całkowity koszt (zł)	481 126,18
w tym z :	
1. Otrzymanej dotacji	20 000,00
2. Środków własnych	361 126,18
3. Z innych źródeł (Wojewódzki Konserwator Zabytków)	100 000,00

lp	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Koszt całkowity (w zł)	w tym :		
			z dotacji	ze środków własnych	z innych źródeł
1	POKRYCIE DACHU - rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka, - wymiana ołacenia dachu, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, - wykonanie i montaż pasów nadrynnowych, - wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych przy dachu krytym dachówką, - wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych Ø 15, - wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych Ø 15, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową.	214 127,36	---	114 127,36	100 000,00
2	ELEWACJA - czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich, - wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, - oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin, - spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, - naprawa powierzchni murów zabytkowych, - konserwacja konsoli, obramienia, kroksztyn i sterczyn w murze z cegły gotyckiej. - przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi,	266 998,82	20 000,00	246 998,82	---
	razem:	481 126,18	20 000,00	361 126,18	100 000,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu :

W obu zakresach prac projekt budowlany sporządzony przez mgr inż. arch. Pawła Marciniaka, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej- Nr 20/92/WŁ, który wpisany jest na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem LO-0163.

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu/harmonogramu	Data zakupu/zapłaty	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1	Faktura VAT F/U/12/000108	2	03.10.2012/ 04.10.2012	Wykonanie prac polegających na renowacji sterczyn oraz frontowej elewacji wieży kościoła w Będkowie-częściowe rozliczenie.	20 000,00	20 000,00
					20 000,00	20 000,00

Obowiązkowe załączniki :

1. Protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku,
2. Opisane kserokopie faktur (rachunków) sfinansowanych z dotacji poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą.

Oświadczam (-my), że:

- 1) Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu,
- 2) Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane ze środków finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
- 4) Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
pw. *Narodzenia N.M.P.*
ul. Parkowa 5
97-319 BĘDKÓW
tel. (044) 719-70-22

.....
(pieczęć podmiotu)

PROBOSZCZ

.....
(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu podmiotu)

Będków, dnia 20 stycznia 2013 roku